

АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 16.08.2016 года № 1 в отношении объектов недвижимости муниципального образования Чайковского городского округа за период с 16 августа 2016 года по 28 июня 2021 года)

г. Чайковский

28 июня 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Киселев Николай Заместитель главы администрации
Павлович Чайковского городского округа по
инфраструктуре

Заместитель председателя:

Литаврин Денис Игоревич Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта
администрации Чайковского городского
округа

Секретарь комиссии:

Тюкалова Ирина Главный специалист отдела ЖКХ
Леонидовна Управления жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации
Чайковского городского округа

Члены комиссии:

Лебедев Дмитрий Заместитель начальника Управления
Валентинович жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта администрации Чайковского
городского округа

Кокорина Татьяна И.о. начальника отдела ЖКХ Управления
Николаевна жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта администрации Чайковского
городского округа

Журавлева Елизавета Начальник отдела охраны окружающей
Борисовна среды и природопользования Управления
жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта администрации Чайковского
городского округа

Комиссией по контролю за исполнением условий концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения в границах Чайковского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, действующая на основании Положения, утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 27.06.2019 № 1172, в присутствии генерального директора ООО «Экострой» Тутьнина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, составлен настоящий Акт.

1. Проверка проводилась 25 июня 2021 года.

Проверяемый период: с 07 мая 2019 года по 28 июня 2021 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение приложения № 3 к Концессионному соглашению от 16.08.2016 года № 1 «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

указанные Работы выполнены полностью, что засвидетельствовано подтверждающими документами:

- Акт-Приёмки выполненных работ на объектах концессионного соглашения № 1 от 16.08.2016 года в рамках проведения мероприятий по модернизации от 16 ноября 2018 года.


4. Сведения о не выполненных Работах не имеется.

Заключение:

По результатам выездной проверки установлено, что входящее в состав объекта концессионного соглашения №1 имущество, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением №1 от 16.08.2016.

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:



Н.П. Киселев

Заместитель председателя
комиссии:




Д.И. Литаврин

Секретарь комиссии:




И.Л. Тюкалова

Члены комиссии:



Д.В. Лебедев



Т.Н. Кокорина



Е.Б. Журавлева