

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Модульное быстровозводимое здание «Дом лыжника»»/

Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, земельный участок с кадастровым номером 59:12:0000000:18876  
(название проекта)

МО «Чайковский городской округ»  
(муниципальное образование)

Чайковский городской округ

(наименование муниципального района (муниципального округа,  
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.				Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3			ДС4					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
1955,000	1759,500	1,564	127,075	66,861	1955,000	1759,500	1,564	127,075	66,861	1955,000	1759,500	1,564	127,075	66,861	0	-



ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;



ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	7
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	10

Представитель инициативной группы  
(председатель территориального  
общественного самоуправления)



  
(подпись)   
(расшифровка подписи)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа -  
глава администрации  
Чайковского городского округа

  
(подпись)   
(расшифровка подписи)

М.П.   
Заместитель главы администрации  
Чайковского городского округа  
по экономике и финансам,  
начальник управления

  
(подпись)   
(расшифровка подписи)



31.10.2019

Поступ. в банк плат.

31.10.2019

Списано со сч.плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

60494

31.10.2019

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5920033126	КПП 592001001	Сумма	155000-00	
УФК по Пермскому краю (Управление ФИОР администрации Чайковского городского округа (МКУ "Чайковское УКС"))		Сч. N	40204810465770300023	
Платательщик		БИК	045773001	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь		Сч. N		
Банк плательщика		БИК	042202603	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. N	30101810900000000603	
Банк получателя		Сч. N	40802810149770036272	
ИНН 592007767900	КПП 000000000	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП ЛОНЧАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

(926-1102-13302SP080-244, лс  
 02563199110)228,00,220007030000, Электромонтажные Работы На Объект: Модуль Быстровозвод Здан "Дом Лыжника",  
 УПД14, КС-2, КС-3 N1 от 23/10/19, МК88-19 от 26/09/19  
 Без НДС

Назначение платежа


Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



И.Г. Колякова





Приложение № 1  
к постановлению Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Универсальный  
передаточный  
документ

Счет-фактура № 14 от 23 октября 2019 г. (1)  
Исправление № от (1а)

Статус: 2

1 — счет-фактура и  
исправительный документ  
2 — поручительный  
документ (акт)

Продавец:  
ИНН/КПП продавца:  
Грузоотправитель и его адрес:  
Грузополучатель и его адрес:  
К платежно-расчетному документу №:  
Покупатель:  
Адрес:  
ИНН/КПП покупателя:  
Валюта: наименование, код

Индивидуальный предприниматель Лопчакова Ольга Николаевна  
617761, Пермский край, Чайковский, Запрудная, дом № 14  
592007767900  
Муниципальное казенное учреждение "Чайковское управление капитального строительства"  
617762, Пермский край, Чайковский, Советская, Дом № 10  
5920033126/592001001  
Российский рубль, 643

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации	
			код	наименование							цифровой код	наименование		
1	00000000264	Выполнение электромонтажных работ на объекте: Модульное быстросоводимое здание "Дом быжника" по муниципальной контрактке №888-19 от 26.09.2019г.	2	2а	4	155 000,00	-	8	8	155 000,00	10	10а	11	
Всего к оплате										155 000,00	X			

Документ составлен на 1 листе  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Лопчакова О.Н. (ф.и.о.)  
Индивидуальный предприниматель Лопчакова О.Н. (ф.и.о.)  
Свидетельство ОГРН ИП 3185958000149327 от 13.11.2018 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) основная  
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционная / складская расписка и др. / масса нетто брутто груз, если не передана ссылка на транспортные документы, содержащие акт сверки)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдачи Александрович  
Дата отгрузки-передачи (сдачи) « 23 » октября 2019 года  
Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность приложения, сверки на ноутбукские приложения, и другие документы и т.п.  
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта - составителя документа  
Муниципальное казенное учреждение "Чайковское управление капитального строительства", ИНН/КПП 5920033126/592001001

Индивидуальный предприниматель Лопчакова Ольга Николаевна, ИНН 592007767900  
М.П. 10.10.19-10.10.19 23.10.19 2455 см 88.10.19 586 7102 1330257 080 244 288

М.П. 10.10.19-10.10.19 23.10.19 2455 см 88.10.19 586 7102 1330257 080 244 288



Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - МКУ "Чайковское управление капитального строительства"

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Лончакова О.Н.

Стройка - электромонтажные работы на объекте Модульное быстровозводимое здание "Дом лыжника"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	65102243
по ОКПО	75506705
Вид деятельности по ОКДП	33.14
Договор подряда (контракт) номер	88-19
дата	26.09.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	23.10.2019

Отчетный период	
с	по
26.09.2019	23.10.2019

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение электромонтажные работы на объекте Модульное быстровозводимое здание "Дом лыжника"		155 000,00	155 000,00	155 000,00
Итого, руб.					155 000,00
Сумма НДС (0%), руб.					0,00
Всего с учетом налогов, руб.					155 000,00

Заказчик (генподрядчик):

М П

Директор МКУ "Чайковское УКС"

должность

*Гизитдинова Р. Н.*  
подпись

Гизитдинова Р. Н.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):



индивидуальный предприниматель

должность

*Лончакова О. Н.*  
подпись

Лончакова О. Н.

расшифровка



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года № 00

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	65102243
10 ОКПО	75506705
Вид деятельности по ОКДП	33.14
Договор подряда (контракт) номер	88-19
дата	26.09.2019
Вид операции	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МКУ "Чайковское управление капитального строительства"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Лончакова Ольга Николаевна  
 Стройка - электромонтажные работы на объекте Модульное быстровозводимое здание "Дом лыжника"  
 Объект - Модульное быстровозводимое здание "Дом лыжника"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.10.2019	26.09.2019	23.10.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание - Муниципальный контракт №88-19 от 26.09.19  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 155.000 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 6.918 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 148.084 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 19.406 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 108.73 чел. час

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Монтажные работы															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕРм08-02-399-01 Прокат листовая Росси от 30.12.2016 №1035/09	Провод в коробке, сечением 10 б мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (аравочной) 1 Индекс изменения светлой стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 м	2,56	41,11	26,51	1,78	0,26	1,35	68	5	1	2,82	0,02
2	2	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель ВВГнг 3х1.5 ГОСТ МАТ=47.725.33	м	100	5,57				557					
3	3	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (аравочной) 1 Индекс изменения светлой стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	м	150	8,95				1343					
4	4	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель ВВГнг 5х10 ГОСТ МАТ=270.825.33	м	6	52,5				315					
5	5	ФЕРм08-03-594-02 Прокат листовая Росси от 30.12.2016 №1035/09	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (аравочной) 1 Индекс изменения светлой стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 шт	0,18	1076,79	920,58	35,54	5,02	194	166	6	1	92,8	0,4
6	6	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный 35Вт 5000К 3022Пм, 1195Х180Х50 Вартон МАТ=1817.025.33	шт	18	340,9				6136					
7	7	ФЕРм08-03-593-06 Прокат листовая Росси от 30.12.2016 №1035/09	Светильник потолочный или настенный с креплениями винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (аравочной) 1 Индекс изменения светлой стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 шт	0,02	1370,83	700,75	155,72	21,97	27	14	3		70,54	1,75
8	8	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт, 6500К, 960Лм, 160Х53, круг МАТ=282.345.33	шт	2	54,29				109				1,41	0,04





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФЕРМ08-03-593-05 Панель выключателя Росси от 30.12.2016 №10329р	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 шт	0,03	1347,11	741,32	90,62	12,81	40	22	3		74,73	1,02
10	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт,6500К,980Лм, 160x53, круг МАТ=289 345,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	шт	3	54,29				163					
11	ФЕРМ08-03-596-06 Панель выключателя Росси от 30.12.2016 №10329р	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Пржектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 100С Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 шт	0,01	20261,26	3229,95	15733,67	1496,96	203	32	157	15	326,6	111,14
12	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный уличный консольный 160Вт,5000К,16000Лм,IP65, NSF-PW3-160-5K-LED,Navigator2 МАТ=6226 614,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	шт	1	1168,22				1168					
13	ФЕРМ08-02-149-01 Панель выключателя Росси от 30.12.2016 №10329р	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель до 35 квВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	100 м	0,15	2166,08	132,08	1563,07	148,66	325	20	234	22	13,73	11,04
14	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	СИП-2 3х16+1х25 ГОСТ МАТ=60 565,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	м	15	11,36				170					
15	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Зажим ответственный изолированный ЗОИ МАТ=177 594,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	шт	8	27,77				222					
16	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Зажим анкерный SO 158.1 МАТ=483 556,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрелочкой) 1 Индекс измерения световой эффективности на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.82, ЭИ=7.63, ЗПМ=17.82, МАТ=5.33	шт	9	34,44				310					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000 МАТ=245 04/5.33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	2	40.35					81					
18	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Скрепка NC 20 NILED МАТ=12,875.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	4	2.6					10					
19	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	1	223.97	23.01	24.01	2.51	224	23	24	3	2.32	2.32	0.2
20	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Корпус настиковый ЩРН-П-36 МАТ=1461,265.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	1	277.91					278					
21	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Автомат ЗП 40А ВА 47-100 МАТ=1454,195.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	1	272.94					273					
22	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Дифф автомат ПП 25А 30МА МАТ=728,295.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	8	136.64					1093					
23	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Автомат ПП 16А ПА 47-29 МАТ=90,375.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	4	18.08					72					
24	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Шина ЗЛ РЕН ШЖ-4Х11 МАТ=775,765.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	шт	1	145.55					146					
25	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Выключатель однополюсный неупрочненного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковая) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 БЭ, ЗМ=7 БЭ, ЗТМ=17 БЭ, МАТ=5.33	100 шт	0,15	423,97	313,47	4,67	0,64	64	47	1			31,6	0,05
														4,74	0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
27	ФЕРм08-03-591-08 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Розетка штепсельная, неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Розетка 20П 16А МАТ=120,055.33	шт	19	23,65				449					
28	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
29	ФЕРм08-02-472-02 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Заземлитель горизонтальный из стали: полусовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Заземлитель горизонтальный из стали: полусовой сечением 160 мм2 МАТ=85,295.33	м	10	16				160					
30	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
31	ФЕРм08-02-471-01 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размерами: 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Заземлитель вертикальный из угловой стали размерами: 50x50x5 мм МАТ=109.625.33	шт	10	634,36				190					
32	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
33	ФЕРм08-02-472-10 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по стропильным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Провод ПВ-3 (ПугВ 1x16) жел.зел МАТ=87.745.33	м	9	20,6				185					
34	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
27	ФЕРм08-03-591-08 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Розетка штепсельная, неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Розетка 20П 16А МАТ=120,055.33	шт	19	23,65				449					
29	ФЕРм08-02-472-02 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Заземлитель горизонтальный из стали: полусовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Заземлитель горизонтальный из стали: полусовой сечением 160 мм2 МАТ=85,295.33	м	10	16				160					
31	ФЕРм08-02-471-01 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размерами: 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Заземлитель вертикальный из угловой стали размерами: 50x50x5 мм МАТ=109.625.33	шт	10	634,36				190					
32	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					
33	ФЕРм08-02-472-10 Провод Микстера Россия от 30.12.2016 №1039лр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по стропильным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	Провод ПВ-3 (ПугВ 1x16) жел.зел МАТ=87.745.33	м	9	20,6				185					
34	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Выключатель 10П 10А МАТ=76 745.33	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) 1 Индекс измерения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17 62, ЗИ=7 63, ЗПМ=17 62, МАТ=5 33	шт	15	14,4				216					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	35	ФЕР18-03-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр	Установка конвекторов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	100 кВт	0,18	1021,62	866,23	155,39	34,62	184	156	28	6	96,57	2,81
36	36	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Конвектор электрический Сампало Есо Turbo ВЕС/ЕМТ-1500 МАТ=20026.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	шт	7	375,23				2527					
37	37	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Конвектор электрический Сампало Есо Turbo ВЕС/ЕМТ-1000 МАТ=16605.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	шт	8	337,71				2702					
38	38	ФЕР18-03-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	100 м	2,15	206,76	154,92	0,31	0,14	445	333	1		16,29	0,01
39	39	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель-канал 40x25 МАТ=49.365.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	м	40	9,26				370					
40	40	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель-канал 25x16 МАТ=26.325.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	м	150	4,93				740					
41	41	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель-канал 25x25 МАТ=25.75.33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17.02, ЗМ=7.63, ЗПМ=17.02, МАТ=5.33	м	25	6,7				168					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										22499	1039	484	50	108,73	3,87
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										134010	18515	3693	891	108,73	3,87
Накладные расходы										11536					
Сметная прибыль										3456					
Итого Строительные работы										5918				17,38	0,51
Итого Монтажные работы										143084				91,35	
Итого по разделу 1 Монтажные работы										155002				108,73	3,87
Итого по разделу										22499	1039	484	50	108,73	3,87
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г										134010	18515	3693	891	108,73	3,87
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										134010	18515	3693	891	108,73	3,87

ИТОГИ ПО АКТУ:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы										11536					
Сметная прибыль										9456					
Итого по акту:										6918				17,38	0,51
Итого Строительные работы										148084				91,35	3,36
Итого Монтажные работы										155002				108,73	3,87
Итого															
В том числе:										111802					
Материалы										3693					
Машины и механизмы										19406					
ФОТ										11536					
Накладные расходы										9456					
Сметная прибыль										155000				108,73	3,87
ВСЕГО по акту															



Работу сдал: индивидуальный предприниматель Лончакова О. Н.

Принял: директор МКУ "Чайковское УКС" Гизитдинова Р. Н.

*Медв*  
*Гизитдинова Р. Н.*



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту, прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД		БИК	042202603
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000603
ИНН 5920021900	КПП 592001001	Сч. №	40702810049770008730
ООО "Монтажэнергоснаб"			
Получатель			

### Счет на оплату № 2401-03588 от 04 сентября 2019 г.

Поставщик: ООО "Монтажэнергоснаб", ИНН 5920021900, КПП 592001001, 617761, Пермский край, Чайковский, Запрудная, дом № 14, тел.: 89223263277

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Лончакова Ольга Николаевна, ИНН 592007767900, 617761, Пермский край, Чайковский, Запрудная, дом № 14



№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Автомат 3П 50А хар-ка С4,5 кА ВА47-29 IEK	1	шт	402,17	402,17
2	вилка прямая с/з 16А IP44 черный каучук Omega IEK	1	шт	104,27	104,27
3	конвектор электрический Solo Turbo BEC/SMT-1000Ballu	8	шт	2 100,81	16 806,48
4	конвектор электрический Solo Turbo BEC/SMT-1500Ballu	7	шт	2 676,36	18 734,52
5	Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 LS ГОСТ	50	м	46,52	2 326,00
6	Розетка 2ОП с/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Бланка Schneider Electric	24	шт	126,05	3 026,20
7	Корпус металлический ЩМПг-02 IP54 250*300*150 PROxima EKF	1	шт	1 609,68	1 609,68
8	Провод ПВ-3 6 (ПугВ 1*6) ГОСТ (белый)	4	м	33,63	134,52
9	Провод ПВ-3 6 (ПугВ 1*6) ГОСТ (синий)	4	м	33,63	134,52
10	Кронштейн PSL (PKY) для уличного светильника JazzWay	2	шт	223,40	446,80
11	Розетка 1ОП с/з б/шт с крышкой 16А IP54 в сборе РС620-3-ГПББ белый Гермес Плюс IEK	2	шт	160,75	321,50
12	Зажим анкерный SO 158.1 (4*16/4*25/4*35) ENSTO	9	шт	183,55	1 651,95
13	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ16-95/2,5-35(P 645,P2X-95,SLIW15.1)ИЭК	8	шт	147,99	1 183,92
14	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000, SO253) ИЭК	2	шт	215,04	430,08
15	Светильник светодиодный уличный консольный 150Вт 5000К 15000Лм IP65 КСС-Ш518*216*77 ДКУ 1002-150Ш IEK	1	шт	5 983,11	5 983,11
16	Провод СИП-2 3*16+1*25 ГОСТ	15	м	60,55	908,25
17	Скрепа NC 20 NILED	4	шт	13,87	55,48
18	Коробка распред. 100*100 с конт. группой IP54	5	шт	79,01	395,05
19	Кабель-канал 100*60 Элекор 8м IEK	2	м	202,54	405,08
20	Шина соединительная PIN(штырь) 3P 63A(1м) IEK	1	шт	725,40	725,40
21	Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5 LS ГОСТ	100	м	29,20	2 920,00
22	Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 LS ГОСТ	100	м	47,15	4 715,00
23	Выключатель 2ОП б/л 10А IP20 в сборе белый Бланка Schneider Electric	1	шт	104,13	104,13
24	Светильник светодиодный офисный универсальный 35Вт 5000К 3622Лм Рассеиватель Призма в комплекте 1195*180*50 мм Вартон	18	шт	1 921,00	34 578,00
25	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт 6500К 980Лм IP65 160*53 круг/белый Gauss	2	шт	289,35	578,70
26	Кабель ВВГ нг 4*10 ГОСТ (бар14 п 1020)	5	м	239,30	1 196,50
27	Провод ПВ-3 16 (ПугВ 1*16) ГОСТ (желто-зеленый)	4	м	86,85	347,40
28	Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5 LS ГОСТ	100	м	29,67	2 967,00
29	Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 LS ГОСТ	150	м	47,72	7 158,00
30	Кабель-канал 25*16 Элекор	150	м	26,83	4 024,50
31	Кабель-канал 40*25 Элекор 24 м IEK	40	м	48,36	1 934,40
32	Выключатель 1ОП б/л 10А IP20 в сборе белый Бланка Schneider Electric	15	шт	76,74	1 151,10
33	Коробка распред. ОП 85*85*42 для к/к универс ТУСО	20	шт	45,48	909,60
34	Клемма розеточная СМК 773-306	500	шт	11,94	5 970,00
35	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт 6500К 980Лм IP65 160*53 круг/белый Gauss	3	шт	289,34	868,02
36	Корпус пластиковый ШРН-П-36 IP 41КЭАЗ	1	шт	1 481,26	1 481,26
37	Автомат 3П 40А хар-ка С10 кА ВА47-100 IEK	1	шт	1 454,79	1 454,79
38	Дифф автомат 1П+N 25А хар-ка 6 СКА 30мА А АВДТ 32 IEK	8	шт	722,29	5 778,32
39	Автомат 1П 16А хар-ка С4,5кА ВА47-29 IEK	4	шт	95,37	381,48




40	Шины 3L+PEN на дин-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК4*11 IEK	1	шт	775,78	775,78
41	Кабель-канал 25*25 Элекор 32 м IEK	26	м	35,74	929,24
42	Розетка 10П с/з б/шт 16A IP20 в сборе белый Бланка Schneider Electric	5	шт	87,70	438,50

Итого: 136 445,70  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 136 445,70

Всего наименований 42, на сумму 136 445,70 руб.  
 Сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок пять рублей 70 копеек

Руководитель  Лончакова О.Н. Бухгалтер  Лончакова О.Н.





25.10.2019

Поступ. в банк плат.

25.10.2019

Списано со сч.плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

59822

25.10.2019

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион шестьсот четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 5920033126	КПП 592001001	Сумма	1604500-00	
УФК по Пермскому краю(Управление ФИУР администрации Чайковского городского округа(МКУ "Чайковское УКС"))		Сч. N	40204810465770300023	
Платательщик		БИК	045773001	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь		Сч. N		
Банк плательщика		БИК	042202603	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. N	30101810900000000603	
Банк получателя		Сч. N	40702810649770018227	
ИНН 5904050452	КПП 590401001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ТД "МЕТЕМ"		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(926-1102-13302SP080-244,лс 02563199110)310,00,220007030000,Приобретение модульного быстровозводимого здания "Дом лыжника" сч-ф167, накл169, акт от09/10/19, МК53-19 от22/07/19НДС 267 416-66

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



И.Г. Колякова





25.10.2019

Поступ. в банк плат.

25.10.2019

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

59821

25.10.2019



Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто двадцать семь тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 5920033126	КПП 592001001	Сумма	127075-00	
УФК по Пермскому краю(Управление ФИОР администрации Чайковского городского округа(МКУ "Чайковское УКС"))		Сч. N	40204810465770300023	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь		БИК	045773001	
		Сч. N		
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		БИК	042202603	
		Сч. N	30101810900000000603	
Банк получателя ИНН 5904050452		КПП 590401001	Сч. N	40702810649770018227
ООО "ТД "МЕТЕМ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(926-1102-13302SP080-244,лс 02563199110)310,00,530003010000,Приобретение модульного быстровозводимого здания "Дом лыжника" сч-ф167, накл169, акт от09/10/19, МК53-19 от22/07/19НДС 21 179-17

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



И.Г. Колякова



100

25.10.2019

Поступ. в банк плат.

25.10.2019

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

59819

25.10.2019

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 5920033126	КПП 592001001	Сумма	1564-00	
УФК по Пермскому краю(Управление ФИОР администрации Чайковского городского округа(МКУ "Чайковское УКС"))		Сч. N	40204810465770300023	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь		БИК	045773001	
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. N		
Банк получателя ИНН 5904050452 КПП 590401001 ООО "ТД "МЕТЕМ"		БИК	042202603	
		Сч. N	30101810900000000603	
		Сч. N	40702810649770018227	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(926-1102-13302SP080-244,лс 02563199110)310,00,170003000000,Приобретение модульного быстровозводимого здания "Дом лыжника" сч-ф167, накл169, акт от09/10/19, МК53-19 от22/07/19НДС 260-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



И.Г. Колякова



18

25.10.2019

Поступ. в банк плат.

25.10.2019

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

59820

25.10.2019



Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 00 копеек

ИНН 5920033126	КПП 592001001	Сумма	66861-00	
УФК по Пермскому краю(Управление ФИОР администрации Чайковского городского округа(МКУ "Чайковское УКС"))		Сч. N	40204810465770300023	
Платательщик	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь	БИК	045773001	
Банк плательщика	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	Сч. N		
Банк получателя	ИНН 5904050452	КПП 590401001	БИК	042202603
ООО "ТД "МЕТЕМ"			Сч. N	30101810900000000603
			Сч. N	40702810649770018227
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(926-1102-13302SP080-244,лс 02563199110)310,00,530003020000,Приобретение модульного быстровозводимого здания "Дом лыжника" сч-ф167, накл169, акт от09/10/19, МК53-19 от22/07/19НДС 11 143-50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации  
Чайковского городского округа  
по экономике и финансам,  
начальник управления



И.Г. Колякова



100

Акт  
приема-передачи товара

Пермский край, г. Чайковский

«09» октября 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства», в лице Директора МКУ «Чайковское УКС» Р.Н. Гизитдиновой, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО ТД «Метем», в лице Л.С. Симоновой, именуемой в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом на поставку модульного быстровозводимого здания «Дом лыжника» от «22» июля 2019 г. № 53-19, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, Стороны подтверждают факт передачи следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (товарный знак, наименование страны происхождения товара)	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. товара, в т.ч. (без) НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Модульное быстровозводимое здание	шт	1	1 500 000, 00	1 800 000,00
<b>ИТОГО</b>					1 800 000,00

2. По результатам произведенной приемки товара в месте его передачи Заказчик удостоверяет, что количество, качество и иные характеристики переданного товара полностью соответствуют (не соответствует) требованиям и условиям контракта.

3. Претензий к Поставщику в части приема-передачи товара Заказчик не имеет. (в случае несоответствия, указать сведения о нарушении Поставщиком условий контракта) претензий не предъявлено

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями заключенного контракта, составляет 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 300 000 рублей (без НДС).

5. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию в соответствии с п. 9.2 контракта, составляет 26 801,00 рублей 26 801 рублей 00 копеек (заполняется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом):

5.1. основания применения \_\_\_\_\_

5.2. порядок расчета неустойки (штрафа, пени) \_\_\_\_\_

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту, составляет 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 300 000 рублей (без НДС).

7. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8. Заключение экспертизы силами Заказчика \_\_\_\_\_

(принять результаты исполнения по контракту или отказаться от приемки результатов исполнения по контракту)

Ответственное лицо по приемке: за ст. 1081 п. 1 ГК РФ Л.С. Симонова  
(должность специалиста) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик:  
Муниципальное Казенное учреждение  
«Чайковское управление капитального  
строительства»

Поставщик:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом «МЕТЕМ»

\_\_\_\_ Директор МКУ «Чайковское УКС»  
\_\_\_\_ / Р.Н. Гизитдинова/  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_ Генеральный директор ООО «ТД «МЕТЕМ»  
\_\_\_\_ / Л.С. Симонова /  
\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.



23 OCT 2019









**Счет-фактура № 167 от 9 октября 2019 г.  
 Исправление № -- от --**

продавец, ООО "Д ЧАТЕМ"  
 Адрес: 614033, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул. дом № 110, офис 202

ИНН/КПП продавца: 599405045/590401001  
 Грузополучатель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ИКУ "ЧАЙКОВСКОЕ УКС" 617762, Пермский край, Чайковский г, Гагарина ул. дом 23  
 К платежно-расчетному документу № - от -

Получатель: ИКУ "ЧАЙКОВСКОЕ УКС"  
 Адрес: 617762, Пермский край, Чайковский г, Сагакина ул. дом 23  
 ИНН/КПП покупателя: 592003312/592001001

Валюта: наименование: код: Российский рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	шт								шифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	шт	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Модульное быстровозводимое здание	786			1,000	1,500,000,00	1,500,000,00	без акциза	20%	300,000,00	1,800,000,00			
<b>Всего к оплате</b>						<b>1,800,000,00</b>		<b>X</b>	<b>300,000,00</b>	<b>1,800,000,00</b>			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Слюмова Л. С. (подпись) (ф.и.о.)  
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Женгель Н. В. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ (подпись) (ф.и.о.)  
 (включая сведения о месте регистрации и месте жительства)

Б/о 1812 от 29.09.19 926 1102 133 02 SP 080 244 310 00 170000300000 1500071  
 Б/о 1820 от 29.09.19 926 1102 133 02 SP 080 244 310 00 530000300000 668612  
 Б/о 1825 от 29.09.19 926 1102 133 02 SP 080 244 310 00 5300003010000 16510452  
 Б/о 1831 от 29.09.19 926 1102 133 02 SP 080 244 310 00 220004030000 16043002  
 КТО  
 106.31

23 ОКТ 2019 - 1997



**Муниципальный контракт № 53-19**  
**заключенный от имени муниципального образования**  
**«Чайковский городской округ»**

Пермский край, г.Чайковский

«22» июля 2019 г.

Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства», в лице директора Гизитидиновой Раушании Назифовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МЕТЕМ», в лице генерального директора Симоновой Любови Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», являющийся субъектом малого предпринимательства (социально ориентированной некоммерческой организацией) с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) по итогам электронного аукциона № 28-47 на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок уполномоченного учреждения – МКУ «Управление закупок» (протокол подведения итогов электронного аукциона от «09» июля 2019 г. № 0856300008419000147-3) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществить поставку **модульного быстровозводимого здания «Дом лыжника»** (далее - товар), в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом по наименованию, цене, количеству и характеристикам согласно спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1) (далее – спецификация), и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу Товара в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара (далее – Услуги), а Заказчик обязуется приобрести поставленный товар и надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем контракте.

1.2. Идентификационный код закупки – 193592003312659200100100600010000244.

**2. Срок действия контракта**

2.1. Контракт вступает в действие с момента его заключения и действует по 15.09.2019 г., окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**3. Цена контракта и порядок расчетов**

3.1. Цена контракта составляет 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 300 000, 00 рублей.

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы связанные с выполнением настоящего Контракта, в том числе затраты на предпродажную подготовку, транспортировку (в том числе погрузка, разгрузка), сборку, установку, монтаж, гарантийные обязательства, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и издержек, необходимых для полного исполнения контракта.

3.3. Цена контракта является твердой на весь срок исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.1 раздела 12 настоящего контракта.

3.4. Расчеты Заказчика с Поставщиком по контракту осуществляются за счет средств бюджета Чайковского городского округа, средств бюджета Пермского края, средств населения, средств юридических лиц.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Цена контракта может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Аванс не предусмотрен. Промежуточные платежи не предусмотрены.

3.8. Расчеты осуществляются Заказчиком безналичным путем, без предоплаты. Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после приемки доставленного товара и подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2) обеими Сторонами. Оплата производится на основании товарной накладной и акта приема-передачи товара (Приложение №2), а также выставленного счета и (или) счета-фактуры:

1 564,00 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.) за счет средств бюджета Чайковского городского округа;

1 604 500,00 (один миллион шестьсот четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.) за счет средств бюджета Пермского края;

127 075,00 (сто двадцать семь тысяч семьдесят пять руб. 00 коп.) за счет средств населения

66 861, 00 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один руб. 00 коп.) за счет средств юридических лиц

3.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

#### 4. Место, срок и условия поставки товара

4.1. Место доставки товара: Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, земельный участок с кадастровым номером 59:12:0000000:18876.

4.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 15 августа 2019 г.:

4.3. Условия поставки товара:

4.3.1. поставка товара осуществляется в рабочие дни: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 час, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 час (время местное, Пермское);

4.3.2. доставка товара осуществляется по месту доставки товара силами и за счет Поставщика и входит в срок поставки товара;

4.3.3. при доставке товара Поставщик обеспечивает сохранность и целостность товара, исключающей возможность загрязнения и деформации при транспортировке.

#### 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. поставить товар надлежащего качества Заказчику в срок и в порядке, предусмотренными условиями настоящего контракта;

5.1.2. поставить товар Заказчику по наименованию, количеству, комплектности, цене, заданным показателям товара, функциональным и качественным характеристикам согласно спецификации и заявке на участие в электронном аукционе;

5.1.3. предоставить Заказчику при доставке товара все товарно-сопроводительные документы (счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную и т.д.), документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия продукции, сертификаты пожарной безопасности т.д.), техническую документацию (технический паспорт, документы, подтверждающие гарантийные обязательства и т.д.) и акт приема-передачи товара, заполненный по установленной форме (Приложение № 2);

5.1.4. обеспечить технической документацией на русском языке, подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющие обеспечить эксплуатацию товара и заверить своей подписью и печатью (при наличии печати), с указанием адреса и телефона;

5.1.5. уведомить Заказчика не позднее чем за 1 (один) рабочий день о дате поставки товара;

5.1.6. в случае обнаружения Заказчиком при приемке товара или в процессе эксплуатации недостатков или некомплектности, устранить недостатки и некомплектность товара в течение срока, согласованного с Заказчиком своими силами и за счет собственных средств;

5.1.7. поставить товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный и не собранный из восстановленных компонентов, не имеющий дефектов, принадлежащий Поставщику на праве собственности, не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц;

5.1.8. поставить Товар надлежащего качества, количества и ассортимента, соответствующий установленным требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТам, СанПиН), имеющий обязательное подтверждение соответствия;

5.1.9. поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, а также произвести сборку, установку и монтаж товара в месте указанном Заказчиком.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет

5.1.10. заменить некачественный товар в случае обнаружения такого товара в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.11. обеспечить гарантийное обслуживание и техническую поддержку товара согласно срокам и условиям, указанным в пункте 7.11 раздела 7 настоящего контракта;

5.1.12. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения, банковских реквизитов или иной информации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о фактическом месте нахождения, банковских реквизитов или иной информации Поставщика будут считаться сведения, указанные в настоящем контракте;

5.1.13. предоставить обеспечение исполнения контракта.

5.2. **Поставщик имеет право:**

5.2.1. на получение оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.2.2. досрочно поставить товар по настоящему контракту;

5.2.3. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему контракту;

5.2.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

5.3. **Заказчик обязуется:**

5.3.1. в случае обнаружения при осуществлении контроля за процессом поставки товара отступлений от условий настоящего контракта или иных недостатков сообщать об этом Поставщику;

5.3.2. содействовать Поставщику путем предоставления необходимой информации. Ответственное лицо со стороны Заказчика по вопросам, связанным с поставкой и приемкой товара, предусмотренного контрактом и спецификацией: инженер по надзору за строительством – Кокшин Владимир Михайлович (тел.: 8 (34241) 7-40-90);

5.3.3. принять и оплатить поставленный товар на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара (товарно-транспортных накладных с подписью представителя Заказчика о получении), а также документов, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта;

5.3.4. при обнаружении после приемки товара несоответствие его требованиям настоящего контракта и спецификации или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок.

5.4. **Заказчик имеет право:**

5.4.1. осуществлять контроль за ходом поставки товара и его качеством, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.2. требовать устранения недостатков по комплектности, качеству и (или) количеству поставленного товара, возникших по вине Поставщика в процессе поставки товара, без дополнительной оплаты в порядке и сроки, определенные Сторонами;

5.4.3. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

5.4.4. не принимать и не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий настоящего контракта;

5.4.5. привлекать независимых экспертов для оценки качества поставленного товара;

5.4.6. производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вернуть обеспечение исполнения контракта (в случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств), уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту;

5.4.7. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

## **6. Порядок передачи и приемки товара**

6.1. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику совместно с поставленным товаром соответствующие товарно-сопроводительные документы (счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную и т.д.), документы, подтверждающие качество товара (сертификаты качества, декларации о соответствии и т.д.), техническую документацию (технический паспорт, документы, подтверждающие гарантийные обязательства, руководство по эксплуатации и т.д.), а также акт приема-передачи товара

(Приложение №2) в 2-х экземплярах. Копии документов, подтверждающих качество товара, должны быть заверены, синей печатью Поставщика товара (при наличии печати) с указанием его адреса и телефона.

6.2. Переход права собственности на товар и всех связанных с ним рисков от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2) обеими Сторонами. До момента подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2) риски утраты или порчи товара несет Поставщик.

6.3. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после доставки товара и получения счета и (или) счета-фактуры, товарной накладной, акт приема-передачи товара (Приложение №2), технической документации, за исключением случаев обнаружения несоответствий условиям контракта, по месту доставки товара.

6.4. В случае обнаружения при приемке товара отсутствия документов на товар, недостачи товаров по количеству и (или) комплектности и (или) комплектности, Заказчик обязан известить об этом обстоятельстве Поставщика, путем составления и направления Поставщику акта о несоответствии не позднее 1 рабочего дня с момента составления акта. В этом случае Поставщик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта о несоответствии.

6.5. В случае обнаружения несоответствия качества, сроку выпуска и т.д. поступившего товара условиям настоящего контракта и спецификации Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку товара, и составить акт о несоответствии, в котором должны быть отражены все обнаруженные несоответствия. В связи с этим Поставщик обязан в течение срока, указанного Заказчиком в акте о несоответствии, устранить недостатки в соответствии с требованиями контракта и спецификации.

6.6. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего контракта, товар считается не поставленным и не подлежит оплате.

6.7. Акт о несоответствии по количеству, качеству, комплектности и т.д. поступившего товара условиям настоящего контракта подписывается лицом, осуществляющим приемку, не требует дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий.

6.8. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня после осуществления приемки и подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2) обязан направить Поставщику подписанный акт приема-передачи товара (Приложение №2), либо иную документацию, достоверно подтверждающую факт поставки товара Заказчику.

6.9. В случае если после приемки товара обнаружатся недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик составляет акт о скрытых недостатках. При этом Заказчик обязан известить об этом Поставщика, а Поставщик в свою очередь обязан в течение срока, указанного Заказчиком в акте о скрытых недостатках, устранить недостатки в соответствии с требованиями контракта и спецификации поставляемого товара.

6.10. Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим условиям контракта, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не соответствующего условиям контракта товара и требовать от Поставщика в установленном порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.

6.11. Несоответствие комплектности и качественных характеристик товара требованиям контракта и спецификации является основанием для расторжения контракта.

6.12. В случае допущения Поставщиком некомплектности товара вопреки условиям контракта он обязуется восполнить некомплектность товара в срок, указанный Заказчиком.

6.13. При невыполнении Поставщиком требования Заказчика о доукомплектации товара, Заказчик вправе отказаться от исполнения условий контракта и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных им за не комплектный товар.

6.14. При поставке товара ненадлежащего качества (обнаружении неустраняемых недостатков товара, в том числе имеющего механические повреждения, сколы, потертости, царапины, вмятины, трещины, иные физические дефекты и повреждения, выявленные при приемке товара), Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям контракта, или отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара, осуществляются за счет Поставщика.

6.15. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком спора относительно качества поставленного товара Заказчик вправе осуществить проверку качества поставленного товара с привлечением независимых экспертов. При подтверждении независимой экспертизы ненадлежащего качества поставленного товара Поставщик обязан незамедлительно произвести замену поставленного товара на товар надлежащего качества, а также возместить Заказчику документально подтвержденные расходы на проведение независимой экспертизы.

6.16. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара, осуществляются за счет Поставщика.

6.17. При не достижении согласия между Поставщиком и Заказчиком при осуществлении приемки товара, спор разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



## **7. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара**

7.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

7.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

7.3. Гарантийный срок службы с момента ввода в эксплуатацию: 2 года.

7.4. Все расходы связанные с гарантийным обслуживанием товара несет Поставщик. В течение гарантийного срока Поставщик должен бесплатно устранить дефекты или заменить некачественный товар и/или некомплектный товар в срок не более 10 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления (претензии). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. В случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить такой товар на товар надлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны третьих лиц, вследствие аварий, неправильной эксплуатации, небрежности, умышленных действий, использования неоригинальных запасных частей, неквалифицированного обслуживания и ремонта, а также при не прохождении или несвоевременном прохождении планового технического обслуживания, при внесении не оговоренных изменений и доработок в конструкцию, нарушений заводской или иной пломбировки узлов Товара.

## **8. Обеспечение исполнения контракта**

8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, либо передает Заказчику в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта в размере 195 500 (сто девяносто пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется Поставщиком до подписания им контракта, на весь срок действия настоящего контракта.

8.3. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

8.5. В том случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется в течение 10 (десять) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в пункте 8.1. настоящего контракта.

8.6. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту.

8.7. В случае если цена контракта, предложенная Поставщиком при проведении аукциона, ниже начальной (максимальной) цены контракта на двадцать пять и более процентов, обеспечения исполнения контракта предоставляется Поставщиком в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## **9. Ответственность Сторон**

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и настоящим контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней, штрафов).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, указанной в пункте 3.1 контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3 % цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения (подпункты 5.1.9, 5.1.24 контракта), штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 руб.

9.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, указанную в пункте 3.1 контракта.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены начальной максимальной цены контракта, что составляет 195 500 рублей 00 копеек.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4.2. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.

9.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, указанную в пункте 3.1 контракта.

9.5. Предъявление требований за нарушение условий контракта, предусматривающих уплату Стороной контракта неустойки производится Стороной Контракта в письменном виде путем направления соответствующей претензии не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмотренных контрактом.

9.6. Сторона контракта, получившая претензию в соответствии с пунктом 8.5 контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии от другой Стороны контракта, направить в ее адрес уведомление о признании либо отклонении претензии.

9.7. В случае признания Стороной контракта, получившей претензию, требований другой Стороны контракта, предъявленных в соответствии с пунктом 8.5 контракта, Сторона контракта, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия такого решения обязана перечислить признанные ею суммы неустойки на расчетный счет Стороны контракта, направившей претензию.

9.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут также иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. В случае просрочки исполнения и (или) неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, при расчетах по контракту Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа).

9.11. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

#### **10. Форс-мажорные обстоятельства**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и вновь принятые нормативные акты Российской Федерации.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

#### **11. Дополнительные условия**

11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

#### **12. Условия изменения и расторжения контракта**

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.1.1. при снижении цены контракта без изменения, предусмотренных настоящим контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

12.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

12.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество и потребительские свойства которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими потребительскими свойствами, указанными в контракте.

12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также случаями, предусмотренными настоящим контрактом.

12.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого предложения.

12.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и контрактом.

12.6.1. в случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного настоящим контрактом, на срок более чем 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.6.2. в случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.6.3. в случае нарушения Поставщиком сроков устранения нарушений, выявленных в ходе поставки;

12.6.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара;

12.6.5. в случае установления недействительности обеспечения исполнения контракта, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения.

12.7. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.11. Сведения о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

12.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

### **13. Заключительные положения**

13.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту, возникающие между Сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. Споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом Пермского края.

13.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий контракт составлен в электронной форме. Дополнительно каждая из Сторон вправе сделать копию на бумажном носителе контракта, заключенного в электронной форме, распечатав его с электронной торговой площадки АО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») <http://www.sberbank-ast.ru>, и заверить ее соответствующим образом.

13.5. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.5.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара;

13.5.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.

### **14. Адреса и реквизиты Сторон**

**Заказчик:**

Муниципальное Казенное учреждение  
«Чайковское управление капитального  
строительства»  
Адрес: 617762, Российская Федерация,  
Пермский край, г. Чайковский ул.  
Гагарина, 23  
т. 8 (34241) 7-40-90, 7-41-71  
ОГРН-1105920000097, ОКПО-65102243,  
ОКТМО-57735000 ИНН 5920033126,  
КПП 592001001  
Расчетный счет 40204810465770300023  
Отделение Пермь г. Пермь  
л/сч 0292621011

Директор МКУ «Чайковское УКС»

\_\_\_\_\_ / Р.Н.

Гизигдинова/

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019

г.

М.П.

**Поставщик:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом «МЕТЕМ»  
Адрес: 614111, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.  
118, оф. 202  
Тел. 8(342) 205-59-70  
ИНН/КПП 5904050452/590401001  
ОГРН 1155958012605, ОКПО 40890819  
ОКТМО 57701000001  
Расчетный счет 40702810649770018227  
В Пермском отделении №6984 г. Пермь  
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.  
Нижний Новгород  
к/с 30101810900000000603  
БИК 042202603

Генеральный директор ООО «ТД «МЕТЕМ»

\_\_\_\_\_ /Л.С. Симонова/

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

№ п/п	Код ОКПД2	Наименование товара	Товарный знак, наименование страны происхождения товара	Функциональные и качественные характеристики товара		Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. товара, в т.ч.(без НДС, руб.)	Сумма, руб.
				Наименование показателей	Значения показателей				
1	25.11.10.00 ЗДАНИЯ СБОРНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛА	Модульное быстро возводимое здание	«Дом лыжника», РОССИЯ	Этажность здания	Одноэтажное	шт	1	1 500 000,00	1 800 000,00
				<b>Модуль:</b>					
				Длина внешняя, мм	20000 (ГОСТ 22853-86)				
				Ширина внешняя, мм	8000 (ГОСТ 22853-86)				
				Высота внешняя, мм	3400				
				<b>Каркас:</b>					
				Конструктивное исполнение каркаса	Несущий, сварной металлический из профилированной трубы и стандартного металлопроката				
				Цвет несущих стоек	RAL 7005				
				<b>Панель кровли:</b>					
				Конструктивное исполнение	Составная, из кровельных модулей				
Конструктивное исполнение каркаса кровельной панели	Стальная сварная рама из незамкнутых профилей								
Исполнение кровельных прогонов	Сложногнутый незамкнутый стальной профиль								

				Толщина профилей сварной рамы, мм	3				
				Цвет каркаса кровельной панели	RAL 8012				
				Материал для покрытия кровли	C-21 оцинкованный крашенный стальной лист				
				Толщина кровельного листа, мм	0,5				
				Утеплитель	Базальтовая плита				
				Толщина утеплителя, мм	150				
				<b>Стены:</b>					
				Материал ограждающих конструкций	Панели «сэндвич», тип профилирования - гладкий лист				
				Толщина сэндвич-панелей, мм	120				
				Покрытие металлических поверхностей сэндвич-панелей	Полиэфирная эмаль «полиэстер»				
				Толщина покрытия, мкм	25				
				Утеплитель	базальтовая плита				
				Цвет панели наружный	RAL 6016				
				Цвет панели внутренний	RAL 1015				
				<b>Панель пола:</b>					
				Конструктивное исполнение каркаса панели пола	Профилированной трубы и стандартного металлопроката				
				Цвет каркаса панели пола	RAL 8017				

				Исполнение лаг	Сложно-гнутый незамкнутый стальной профиль				
				Термоизоляция пола	Деревянный брус, обработанный огнебиозащитой				
				Линолеум, класс пожарной безопасности	КМ2				
				ЦСП, толщина, мм	16				
				Утеплитель	базальтовая плита				
				Толщина утеплителя, мм	150				
				Толщина ограждающего листа, мм	0,6				
				<b>Крыльцо со ступенями:</b>					
				Конструктивное исполнение	Стальная сварная рама из незамкнутых профилей. Ступени из металлического листа с антискользящим покрытием (стальной просечно-перфорированный лист).				
				Цвет крыльца	RAL 8017				
				<b>Состав помещений здания</b>					
				Тамбур, м2	2,5				
				Холл, м2	46,4				
				Помещение охраны, м2	6,9				
				Кладовая, м2	8,9				
				Мастерская,	17,4				



				м2	
				Раздевалка (10,2 м2), шт	5
				Санузел, м2	6,5
				<b>Нормативные требования к зданию, применяемым материалам</b>	
				Расчетная температура наружного воздуха, °С	-34
				Расчетная снеговая нагрузка, кПа (кгс/кв.м) (СНиП 2.01.07-85)	2,4 (240)
				Нормативное ветровое давление, кПа (кгс/кв.м) (СНиП 2.01.07-85)	0.48 (48)
				Расчетная температура воздуха внутри помещений, °С	+20
				Степень огнестойкости модуля по СП 2.13130.2012 (п.6.7.19)	IV
				Класс конструктивной пожарной опасности модуля по СП 2.13130.2012 (п.6.7.19)	не категоризуемое
				<b>Требования к конструкции здания</b>	
				Монтажные соединения	Болтовые и сварные
				Защита стальных элементов конструкции и	Антикоррозийное покрытие : Окраска за 2 раза по грунту
				<b>Требования к</b>	

				<b>надежности здания</b>				
				Расчетный срок службы, лет	15			
				Гарантийный срок службы, с момента ввода в эксплуатацию, лет	2			
				<b>Документация</b>				
				Технический паспорт с указанием всех параметров	Наличие			
				Сертификат соответствия продукции	Наличие			
				Сертификаты соответствия пожарной безопасности на модули и на применяемые материалы	Наличие			
<b>ИТОГО</b>								1 800 000,00

Заказчик:

Директор МКУ «Чайковское УКС»

\_\_\_\_\_/Р.Н. Гизитдинова/

М.П

Поставщик:

Генеральный директор ООО «ТД «МЕТЕМ»

\_\_\_\_\_/Л.С. Симонова/

М.П

**Акт  
приема-передачи товара**

Пермский край, г. Чайковский

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, **Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»**, в лице \_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом (далее – контракт) на поставку **модульного быстровозводимого здания «Дом лыжника»** от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г. № \_\_\_\_\_, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, Стороны подтверждают факт передачи следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (товарный знак, наименование страны происхождения товара)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. товара, в т.ч.(без)НДС, руб.	Сумма,руб.
<b>ИТОГО</b>					

2. По результатам произведенной приемки товара в месте его передачи Заказчик удостоверяет, что количество, качество и иные характеристики переданного товара полностью соответствуют (*не соответствует*) требованиям и условиям контракта.

3. Претензий к Поставщику в части приема-передачи товара Заказчик \_\_\_\_\_ имеет. (*в случае несоответствия, указать сведения о нарушении Поставщиком условий контракта*) \_\_\_\_\_

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями заключенного контракта, составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС \_\_\_\_\_ рублей (без НДС).

5. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию в соответствии с п. 9.2 контракта, составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек) (*заполняется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом*):

5.1. основания применения \_\_\_\_\_.

5.2. порядок расчета неустойки (штрафа, пени) \_\_\_\_\_.

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту, составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС \_\_\_\_\_ рублей (без НДС)

7. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8. Заключение экспертизы силами Заказчика \_\_\_\_\_

(принять результаты исполнения по контракту или отказаться от приемки результатов исполнения по контракту)

Ответственное лицо по приемке: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность специалиста) (подпись) (расшифровка подписи)

**Заказчик:**

Муниципальное Казенное учреждение  
«Чайковское управление капитального  
строительства»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.





3.2.2. досрочно выполнить Работу и передать результат Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим контрактом

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. осуществить приемку выполненной работы в срок и с надлежащим качеством, оплатить выполненную Работу;

3.3.2. Заказчик, в лице уполномоченного представителя, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ, обязан в двадцатидневный срок осмотреть и принять выполненную Работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

3.3.3. осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом цене;

3.3.4. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. проверять ход и качество выполнения Подрядчиком Работ по настоящему контракту, в том числе целевое использование средств бюджета, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или по месту выполнения Работ;

3.4.2. требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения Работ;

3.4.3. осуществлять приемку досрочно выполнения Работ;

3.4.4. проводить экспертизу выполнения Работ;

3.4.5. отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим контрактом, не соответствующих требованиям договорной, нормативно-правовой, методической, нормативно-технической документации, регламентирующей проведение указанных Работ;

3.4.6. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и законодательством Российской Федерации.

#### **4. Стоимость контракта и порядок расчетов**

4.1. Цена контракта составляет **155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек**, НДС не облагается, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

4.2. Цена контракта должна включать в себя все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на страхование, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.

4.3. Расчеты производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Работ подписания акта о приемке выполненных Работ предоставления счета-фактуры в течение 10-ти рабочих дней.

#### **5. Место и срок выполнения Работ**

5.1. Место выполнения Работ: Российская федерация, Пермский край, г. Чайковский

5.2. Срок выполнения Работ: со дня заключения контракта до **30.11.2019 г.**

5.3. Условия выполнения Работ: в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании.

#### **6. Порядок выполнения и приемка Работ**

6.1. Выполнение, сдача и приемка выполненных Работ полном объеме осуществляется в порядке, определенном в Техническом задании.

6.2. Заказчик, в лице уполномоченного представителя, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ, обязан в пятидневный

срок осмотреть и принять выполненную Работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчик.

6.3. Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный обеими сторонами срок, при этом окончательный срок выполнения Работ остается неизменным.

6.4. Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению Работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ, в течение всего периода их производства.

6.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ необходимость проведения дополнительного объема Работ, не учтенного в сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

6.6. Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

6.7. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

## **7. Качество выполняемых Работ и гарантийные обязательства**

7.1. Применяемые при производстве Работ строительные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии надлежаще выданные и отвечающие требованиям государственных стандартов и технических условий. Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения Работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

7.2. При производстве Работ Подрядчик должен соблюдать требования СНиП, СанПиН, ГОСТ. Работа должна выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, технологической последовательностью производства Работ, квалифицированными рабочими, которые должны быть оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения Работ.

7.3. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил и требований, в соответствии с действующим законодательством РФ, в местах проведения Работ возлагается на Подрядчика.

## **8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в размере 10 % цены контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в размере 2,5 % цены контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

## **9. Условия расторжения контракта**

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе потребовать расторжение контракта у Подрядчика в следующих случаях:

9.2.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.2.2. Нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества Работ;

9.2.3. Задержка Подрядчиком срока выполнения Работ по его вине, когда срок окончания Работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 10 календарных дней,

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения).



9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не может быть отменено в случае повторного нарушения Заказчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей).

#### 10. Заключительные положения

10.1. Разногласия, возникающие, между Подрядчиком и Заказчиком по настоящему контракту рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

10.4. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

10.5. Все споры, связанные с заключением, Подрядчиком, изменением, расторжением настоящего контракта подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.6. Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.

#### 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**

**МКУ «Чайковское УКС»**

Адрес: 617762, Пермский край, г.

Чайковский,

ул. Советская, 10

т. 8 (34241) 7-40-90

ОГРН-1105920000097, ОКПО-65102243,

ОКАТО-57435000000

ИНН 5920033126, КПП 592001001

БИК 045773001

р/с 40204810465770300023

Отделение Пермь,

л/с 0292621011

**Подрядчик:**

**ИП Лончакова О. Н.**

Адрес: 617761, Пермский край, г.

Чайковский,

ул. Запрудная, 14

Банк : ПАО «Сбербанк»

Рас./счёт: 40802810149770036272


Корр./счёт 30101810900000000603

БИК: 042202603

Тел. 89223655507.89223263277

Эл.почта: olgalon2001@yandex.ru

  
О. Н. Гизитдинова

  
/О. Н. Лончакова /



2	Кабель ВВГнг 3х1.5 ГОСТ 29,67/5,33	м	100
3	Кабель ВВГнг 3х2.5 ГОСТ 47,72/5,33	м	150
4	Кабель ВВГнг 5х10 ГОСТ 278,83/5,33	м	6
5	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,18 <i>18 / 100</i>
6	Светильник светодиодный 35Вт 5000К 3622Лм, 1195х180х30 Вартон 1485/5,33	шт	18
7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>
8	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт,6500К,980Лм, 160х53,круг 289,34/5,33	шт	2
9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>
10	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт,6500К,980Лм, 160х53,круг 289,34/5,33	шт	3

11	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт	0,01 1 / 100
12	Светильник светодиодный уличный консольный 160Вт,5000К,16000Лм,IP65. NSF-PW3-160-5K-LED.Navigator2 6226,61/5,33	шт	1
13	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>	100 м	0,15 15 / 100
14	СИП-2 3x16+1x25 ГОСТ 60,56/5,33	м	15
15	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 147,99/5,33	шт	8
16	Зажим анкерный SO 158.1 183,55/5,33	шт	9
17	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000 215,04/5,33	шт	2
18	Скрепка NC 20 NILED 13,87/5,33	шт	4
19	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1

20	Корпус пластиковый ЩРН-П-36 1481,26/5,33	шт	1
21	Автомат 3П 40А ВА 47-100 1454,79/5,33	шт	1
22	Дифф автомат 1П 25А 30мА 722,29/5,33	шт	8
23	Автомат 1П 16А ВА 47-29 95,37/5,33	шт	4
24	Шина 3L PEN ШНК 4x11 775,78/5,33	шт	1
25	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,15 <i>15 / 100</i>
26	Выключатель 10П 10А 76,74/5,33	шт	15
27	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,24 <i>24 / 100</i>
28	Розетка 20П 16А 126,05/5,33	шт	19
29	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,1 <i>10 / 100</i>
30	Ст3 полосовая 40x5 ГОСТ 103-76	м	10

31	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт	0,3 3/10
32	Ст3 угловая 50x50x5 ГОСТ 850-72	м	9
33	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям	100 м	0,1 10/100
34	Провод ПВ-3 (ПуГВ 1x16) жел.зел 87,74/5,33	м	10
35	Установка конвекторов	100 кВт	0,18
H	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт	8,9 1,602
H	Шурупы строительные	т	0,0046 0,000828
H	Конвекторы с креплениями	кВт	100 18
36	Конвектор электрический Camino Eco Turbo ВЕС/ЕМТ-1500 2000/5,33	шт	7
37	Конвектор электрический Camino Eco Turbo ВЕС/ЕМТ-1000 1800/5,33	шт	8
38	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,15 215/100
39	Кабель-канал 40x25 48,36/5,33	м	40

40	Кабель-канал 25x16 26,3/5,33	м	150
41	Кабель-канал 25x25 35,7/5,33	м	25

### 7. Технология производства работ:

К выполнению работ разрешается приступить после полного обустройства места работ всеми необходимыми инструментами.

При обустройстве рабочих зон следует руководствоваться указаниями инструкций по ограждению рабочих мест. Подрядчик должен обеспечить охрану труда и технику безопасности работников.

Подрядчик должен обеспечивать надлежащее качество результата работ, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, в соответствии с контрактом и действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение гарантийного срока эксплуатации в соответствии с его предназначением.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству объекта, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный контрактом срок, а также невозможности устранения выявленных в процессе приемочного контроля недостатков и дефектов по погодным условиям.

В случае выявления нарушений при производстве работ и несоответствия применяемых материалов требованиям ГОСТ, ТУ Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по муниципальному контракту для Подрядчика остается неизменным.

Подрядчик при выполнении работ, транспортировке грузов и оборудовании не должен наносить ущерб третьим лицам, а в случае если такой ущерб нанесен, возместить ущерб за свой счет в полном объеме.

Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком за работы по контракту, выполненные третьими лицами (субподрядчиками), привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по контракту.

### 8. Экологическая безопасность:

Работы выполнить в соответствии с действующими законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.

В процессе выполнения работ недопустимо захламление территории бытовыми отходами, строительным мусором.

### 9. Требование к выполнению, сдаче и приемке работ.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика (МКУ «Чайковское УКС») при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеет право:

- осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством выполняемых работ и соблюдением сроков, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества, который являются обязательными для исполнения Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего технического задания, контракта;
- привлекать для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций,

эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком – получать разрешение эксплуатационной организации и обеспечивать надзор за выполнением указанных работ;

- беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

- приостановить окончательный расчет за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по контракту, включая устранение выявленных дефектов.

Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых материалов и оборудования при выполнении работ (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и др.).

Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, все повреждения на объекте, допущенные им в процессе выполнения работ.

Подрядчик обязуется:

1. обеспечить бесперебойное функционирование, нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

2. качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, настоящим техническим заданием, в соответствии с требованиями СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, и техническими условиями и предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии;

3. производить земляные работы в зоне расположения существующих инженерных коммуникаций, только при наличии письменного согласования организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, в том числе МУП «Водоканал», ООО «ИнвестСпецПром», ПАО Пермский филиал РОСТЕЛЕКОМ межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Чайковский, ОАО МРСК Урала-Пермэнерго Филиал ЧАЙКОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. Подрядчик получает письменное разрешение до начала производства земляных работ;

4. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии;

5. вывезти в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами акта КС-2 за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор;

6. осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, строительного оборудования и другого имущества на территории строительной площадки с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком и эксплуатирующей организацией, нести ответственность в случаях их порчи и хищения. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы;

7. приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, не учтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Приемка работ производится при представлении Подрядчиком Заказчику полного комплекта надлежаще оформленной исполнительной производственно-технической документации.

Подрядчик, завершивший выполнение работ направляет Заказчику сообщение в письменной форме о готовности к представлению результатов работ для осмотра рабочей комиссией.



Заказчик, в лице уполномоченного представителя, получивший такое сообщение, обязан в течение 10 рабочих дней сформировать рабочую комиссию по осмотру результатов работ, осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный обеими сторонами срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

Заказчиком может быть заявлен мотивированный отказ в приемке и оплате выполненных работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения актов о приемке выполненных работ по форме. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от настоящего технического задания, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, оборудование, отсутствие требуемой исполнительной производственно-технической документации, неправильное оформление документов, проведение работ без разрешения Заказчика.

В случае несоответствия результатов выполненных работ техническому заданию, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть представлены Заказчиком Подрядчику в течение 10 (Десяти) дней с момента их выявления. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

После устранения замечаний Подрядчиком, приемка работ осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном контрактом.

На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика с оформлением акта скрытых работ по форме в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, введенными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128 ("Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения").

Подрядчик обязан после сдачи-приёмки выполненных работ, предоставить Заказчику в течении одного рабочего дня оформленные и подписанные:

- акты о приемке выполненных работ, подписанные уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры;
- сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии надлежаще выданные и отвечающие требованиям государственных стандартов и технических условий на применяемые в производстве строительные материалы и конструкции.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

#### **10. Гарантийные обязательства:**

Срок гарантии на оборудование

в т.ч:

1. Светильник- 3года
2. Кронштейн светильника – не менее 5 лет;

В срок гарантийного обслуживания Подрядчик обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах самостоятельно за свой счет и возместить, в случае причинения

ущерба, все убытки заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением брака, письменно при этом уведомив Заказчика.

Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств.

В случае выявления дефекта или недостатка отдельного конструктивного элемента, инженерного сооружения объекта, гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на период равный периоду, с даты выявления недостатка до даты его фактического устранения.

Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставляет Заказчику доказательства отсутствия вины и расчет стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ по устранению недостатков Подрядчику возвращается.

Если Подрядчик не устраняет недостатки или дефекты более 30 (Тридцати) дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации и согласно п. 7.3.6. муниципального контракта



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кабель ВВГнг 5х10 ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	м	6	52,5				315							
5	ФЕРм08-03-594-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33 НР, (1682 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (2976 руб.) СП, (1393 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (2976 руб.)	100 шт	0,18 18 / 100	1076,79	920,58	35,54	5,02	194	166	6	1	92,8	16,7	0,4	0,07
6	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный 35Вт 5000К 3622Лм, 1195х180х50 Вартон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	18	340,9				6136							
7	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33 НР, (141 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (249 руб.) СП, (117 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (249 руб.)	100 шт	0,02 2 / 100	1370,83	700,75	155,72	21,97	27	14	3		70,64	1,41	1,75	0,04
8	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт,6500К,980Лм, 160х53,круг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	2	54,29				109							
9	ФЕРм08-03-593-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33 НР, (222 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (392 руб.) СП, (183 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (392 руб.)	100 шт	0,03 3 / 100	1347,11	741,32	90,62	12,81	40	22	3		74,73	2,24	1,02	0,03
10	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт,6500К,980Лм, 160х53,круг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	3	54,29				163							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕРм08-03-596-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	3 Проектор, отдельно устанавливаемый; на кронштейне, установленном на опоре, с ламповой мощностью 1000 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33 НР, (423 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (837 руб.); СП, (392 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (837 руб.)	100 шт	0,01 1/100	20261,26	3229,95	15733,67	1496,96	203	32	157	5	325,6	3,26	111,14	1,11
12	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Светильник светодиодный уличный консольный 160Вт,5000К,16000.Лм,IP65, NSF-PW3-160-5K-LED.Navigator2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	1	1168,22				1168							
13	ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33 НР, (423 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (748 руб.); СП, (350 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (748 руб.)	100 м	0,15 15/100	2166,08	132,08	1563,07	148,66	325	20	234	22	13,73	2,06	11,04	1,66
14	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	СИП-2 3х16+1х25 ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	м	15	11,36				170							
15	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Зажим ответственный изолированный ЗОИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	8	27,77				222							
16	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Зажим анкерный SO 158.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	9	34,44				310							
17	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	2	40,35				81							
18	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Скрепка NC 20 NILED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЭП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАГ=5,33	шт	4	2,6				10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (262 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (463 руб.) СП, (217 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (463 руб.)	шт	1	223,97	23,01	24,01	2,51	224	23	24	3	2,32	2,32	0,2	0,2
20	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Корпус пластиковый ЩРН-Э-36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	1	277,91				278							
21	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Автомат ЭП 40А ВА 47-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	1	272,94				273							
22	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Двиф автомат ПП 25А 30МА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	8	136,64				1093							
23	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Автомат ПП 16А ВА 47-29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	4	18,08				72							
24	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Шина ЗL PEN ШНК 4x11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	1	145,55				146							
25	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (174 руб.); 95%*(0,85*0,7) от ФОТ (838 руб.) СП, (992 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (838 руб.)	100 шт	0,15 15 / 100	423,97	313,47	4,67	0,64	64	47	1		31,6	4,74	0,05	0,01
26	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	3 Выключатель 10П 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	15	14,4				216							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (820 руб.); 95%*(0,83*0,7) от ФОТ (1461 руб.) СП, (684 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1461 руб.)	100 шт	0,24 24/100	453,93	342,84	4,67	0,64	109	82	1		34,56	8,29	0,05	0,01
28	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Розетка 20П 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	шт	19	23,65				449							
29	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (171 руб.); 95%*(0,83*0,7) от ФОТ (303 руб.) СП, (142 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (303 руб.)	100 м	0,1 10/100	1115,5	156,04	64,45	5,52	112	16	6		16,6	1,66	0,44	0,04
30	прайс-тех.комп.	Ст3 полосовая 40x5 ГОСТ 103-76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	м	10	16				160							
31	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (313 руб.); 95%*(0,83*0,7) от ФОТ (533 руб.) СП, (239 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (533 руб.)	10 шт	0,3 3/10	634,36	100,58	47,94	4,77	190	30	14	1	40,7	3,21	0,38	0,11
32	прайс-тех.комп.	Ст3 угловая 50x50x5 ГОСТ 850-72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	м	9	20,6				185							
33	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33 НР, (302 руб.); 95%*(0,83*0,7) от ФОТ (533 руб.) СП, (230 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (533 руб.)	100 м	0,1 10/100	493,2	302,3	5,33	0,76	49	50	1		32,16	3,22	0,06	0,01
34	Счет на оплату №22401-03588 от 04.09.2019г	Провод ПБ-3 (ПугВ 1x16) жел.зел ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2019 г ОЗП=17,82; ЭМ=7,63; ЗПМ=17,82; МАТ=5,33	м	10	16,46				165							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Строительные работы								6918					17,38		0,51
	Итого Монтажные работы								148084					91,35		3,36
	Итого								155002					108,73		3,87
	В том числе:															
	Материалы								111802							
	Машины и механизмы								3693							
	ФОТ								19406							
	Накладные расходы								11536							
	Сметная прибыль								9456							
	Итого по разделу 1 Монтажные работы								155002					108,73		3,87
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								22499	1039	484	50		108,73		3,87
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								134010	18515	3693	891		108,73		3,87
	Накладные расходы								11536							
	Сметная прибыль								9456							
	<b>Итого по смете:</b>															
	Итого Строительные работы								6918					17,38		0,51
	Итого Монтажные работы								148084					91,35		3,36
	Итого								155002					108,73		3,87
	В том числе:															
	Материалы								111802							
	Машины и механизмы								3693							
	ФОТ								19406							
	Накладные расходы								11536							
	Сметная прибыль								9456							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								155000					108,73		3,87

Составил Кирьянова О.Н.

